



क्र. सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व. सम्मको			आ.व. २०६६/०६७को लक्ष्य												कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	लागत	भारित प्रगति	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			
									परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
	ठेक्का पट्टा व्यवस्था	प्र.श.	१००	९००	०.९९	२०		०.०४	८०	०.९५	९००	२०	०.०४		६०	०.९९	९००				
	बोलपत्र तयारी		२०																		
	बोलपत्र आह्वान		२०																		
	बोलपत्र मुल्यांकन		३०																		
	ठेक्का सम्झौता		१५																		
	मोबिलाईजेशन पेशकी		१५																		
	कम्पाउड वाल निर्माण कार्य	प्र.श.	१००	८१००	१.६७				१५	०.८३	४०००							१५	०.८३	४०००	
३.२	अन्य सिभिल निर्माण																				
	ठेक्का पट्टा व्यवस्था	प्र.श.	१००	५००	०.९०	२०		०.०२	८०	०.०८	५००	२०	०.०२		४५	०.०५		१५	०.०२	५००	
	बोलपत्र तयारी		२०																		
	बोलपत्र आह्वान		२०																		
	बोलपत्र मुल्यांकन		३०																		
	ठेक्का सम्झौता		१५																		
	मोबिलाईजेशन पेशकी		१५																		
	अन्य सिभिल निर्माण कार्य	प्र.श.	१००	४५००	०.९३																
	३) को जम्मा			१४०००	२.८८			०.०६		१.०६	५४००				०.१६	९००		०.८५	४५००		
४	वातावरण अध्ययन/सुधार																				
४.१	वन/जंगल कटान	प्र.श.	१००	३०००	०.६२				१०	०.०६	३००							१०	०.०६	३००	
४.२	वातावरण सुधार	प्र.श.	१००	४०००	०.८२																
४.३	बाली/बोट/विरुवा अन्य मुशब्जा	प्र.श.	१००	५०००	१.०३				१०	०.१०	५००							१०	०.१०	५००	
	४) को जम्मा			१२०००	२.४७					०.१६	८००								०.१६	८००	
५	जग्गा उपलब्ध																				
५.१	लाईन टावरको लागि जग्गा (१ हे.)	प्र.श.	१००	५०००	१.०३				१०	०.१०	५००							१०	०.१०	५००	
५.२	सब स्टेसनको लागि जग्गा (२ हे.)	प्र.श.	१००	५०००	१.०३	१००	४४४९	१.०३													
	५) को जम्मा			१००००	२.०६		४४४९	१.०३		०.१०	५००								०.१०	५००	
	१ देखि ५ सम्मको जम्मा			४८५५००	१.००		४४४९	२.९४		८.७४	४७५००		१.९१		५.७१	४१७००		१.९२	५८००		
	प्रशासनिक खर्च			१५०००			४५०				२५००			७००		८००				१०००	
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			५००५००			४८९९			८.७४	५००००		१.९१	७००	५.७१	४२५००		१.९२	६८००		
(आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु :																				
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा																				
(ग)	कार्यक्रम खर्चतर्फको जम्मा (क + ख)			५००५००			४८९९			८.७४	५००००		१.९१	७००	५.७१	४२५००		१.९२	६८००		
(घ)	उपभोग खर्च																				
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च																				
(च)	कूल जम्मा खर्च (ग + घ + ङ)			५००५००			४८९९	२.९४		८.७४	५००००		१.९१	७००	५.७१	४२५००		१.९२	६८००		

नोट: गत वर्ष सिमेन्ट उद्योगसम्म प्रसारण लाइन निर्माणको लागि नोवेप्रामा प्राप्त रकम मध्ये खर्च नभएको बचत रकम मध्येबाट रु १ करोड २० लाख समावेश गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।

आयोजना/कार्यालय प्रमुख :-  
मिति :-

विभागीय/संस्था प्रमुख :-  
मिति :-

प्रमाणित गर्ने :-  
मिति :-