

वार्षिक कार्यक्रम
(बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आ.प्र. नियम २१(१) बमोजिमको फाराम)

१.	आ.व.	- २०६६/६७	१०. वार्षिक बजेट रु.	१००००	११. आयोजनाको कूल लागत	शुरुको	३४८४००	हासिल	६७५०००
२.	बजेट उपशीर्षक नं.	-	क) आन्तरिक	(१) नेपाल सरकार	१००००	(क) आन्तरिक	(१) नेपाल सरकार :-	३४८४००	६७५०००
३.	मन्त्रालय	- उद्योग मन्त्रालय	(२) स्थानीय निकाय/संस्था :-	-	(२) स्थानीय निकाय/संस्था :-	-	-	-	-
४.	विभाग/संस्था	- नेपाल विद्युत प्राधिकरण	(३) जनसहभागिता	-	(३) जनसहभागिता :-	-	-	-	-
५.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	भिर्चैया कटारी १३२ के.भी. प्र. सा. आयोजना	ख) वैदेशिक	(१) ऋण	(ख) वैदेशिक	(१) ऋण :-			
६.	स्थान :-		(२) अनुदान		(२) अनुदान :-				
	(क) जिल्ला	- सिरहा, उदयपुर ।							
	(ख) गा.वि.स./न.पा./वडा नं.	- बिभिन गा.वि.स. हर							
७.	आयोजना शुरु भएको मिति	- आ. व. ०६४/६६	(ग) सट्टी दर		१२. गत आ.व. सम्मको खर्च रु.	(सोफै मुक्तानी र बस्तुगत समेत)	४६९		
८.	आयोजना पूरा हुने मिति	- आ. व. ०६७/६८			(क) आन्तरिक	(१) नेपाल सरकार	४६९		
९.	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	- श्याम श्रेष्ठ	(घ) दातृसंस्था		(ख) वैदेशिक	(२) स्थानीय निकाय/संस्था			
						(३) जनसहभागिता			
						(१) ऋण			
						(२) अनुदान			

क्र. नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकलापको						आ.व. २०६६/६७ को लक्ष्य												कीफयत	
			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व. २०६५/६६			वार्षिक			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक							
			परिमाण	लागत	भार	परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	
(अ) पूर्णगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :																						
१)	१३२ के.भी. लाईन निर्माण																					
१.१	बिस्तृत सर्भे कार्य	प्र.	१००	१३१५	०.२०	२०	३९५	०.०४	८०	०.१६	९२०	४०	०.०७९	४००	३०	०.०३	४००	१०	०.०२	१२०		
१.२	डेक्कापट्टा व्यवस्था	प्र.	१००	१७४४३	२.६२																	
१.३	लाईन निर्माण सामान उपलब्धी	प्र.	१००	१३०८२४	१९.६२																	
१.४	लाईन निर्माण (२३ कि.मी.)	प्र.	१००	२६१६५	३.९२																	
	१) को जम्मा :			१७५७४७	२६.३६		३९५	०.०४		०.१६	९२०		०.०८	४००		०.०६	४००		०.०२	१२०		
२)	सवस्टेशन निर्माण(भिर्चैया र कटारी)																					
२.१	माटो परिशोधन अन्य प्रा. कार्य	प्र.	१००	७००	०.१०																	
२.२	डेक्कापट्टा व्यवस्था	प्र.	१००	३८०१५	५.७०				२०	१.१४	०											
	बोलपत्र तयारी	प्र.	२०	-	-									१०	०.५७	०	१०	०.५७	०		०	
	बोलपत्र आव्हान	प्र.	२०	-	-																	
	बोलपत्र मूल्यांकन	प्र.	२५	-	-																	
	डेक्का सम्झौता	प्र.	२५	-	-																	
	मासिलाईजेशन	प्र.	१०	-	-																	
२.३	सवस्टेशन निर्माण सामान उपलब्धी	प्र.	१००	२६६१०३	३९.९१																	
२.४	सवस्टेशन निर्माण	प्र.	१००	११२०५३	१६.८१																	
	२) को जम्मा :			४१६८५१	६२.५२		०.००	०		१.१४	०		०.००	०		०.५७	०		०.५७	०		

क्र. सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			सम्पूर्ण कार्यक्रमको मत आ. व. २०६५/६६			आ. व. २०६६/६७ को लक्ष्य												कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	सम्मको		वार्षिक			प्रथम शीर्षात्मिक			दोस्रो शीर्षात्मिक			तेश्रो शीर्षात्मिक				
							खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	
३	विविध																					
३.१	स्टोर / गार्ड पोष्ट	गोटा	२																			
३.१.१	ठेक्कापत्र व्यवस्था	प्र.	१००	१५०	०.०२																	
३.१.२	स्टोर / गार्ड पोष्ट निर्माण स्टोर (ब.मी.) गार्ड पोष्ट (ब.मी.)	प्र.	१००	१५००	०.२३																	
३.२	कम्पाउन्ड वाल	र.मी.																				
३.२.१	ठेक्कापत्र व्यवस्था	प्र.	१००	९००	०.१३				२०	०.०३	०											
	वालपत्र तयारी	प्र.	२०	-	-										५	०.०१	०	१५	०.०३		०	
	वालपत्र आव्हान	प्र.	२०	-	-																	
	वालपत्र मन्व्याकन	प्र.	२५	-	-																	
	ठेक्का सम्झौता	प्र.	२५	-	-																	
	मोबिलाइजेशन	प्र.	१०	-	-																	
३.२.२	कम्पाउन्ड वाल निर्माण	प्र.	१००	९०००	१.३५																	
३.४	कर्मचारी (संचालन संभार) आवास	गोटा	२		०.००																	
३.४.१	ठेक्कापत्र व्यवस्था	प्र.	१००	१०००	०.१५																	
३.४.२	कर्मचारी आवास निर्माण (जम्मा ६८०० ब.फि.)	प्र.	१००	१००००	१.५०																	
३.४.३	सवारी साधन	गोटा	१	३०००	०.४५																	
	३) को जम्मा :			२५५५०	३.८३			०	०.००		०.०३	०		०.००	०	०.०१	०		०.०२		०	
४)	वातावरण अध्ययन / सुधार																					
४.१	वातावरण अध्ययन	प्र.	१००	१२००	०.१८				८०	०.१४	११००				५०	०.०९	६००	३०	०.०५		५००	
४.२	वातावरण सुधार	प्र.	१००	२४००	०.३६																	
	४) को जम्मा :			३६००	०.५४					०.१४	११००				०.०९	६००		०.०५		५००		
५)	जग्गा उपलब्धी / बालीनाली क्षतिपूर्ति																					
५.१	जग्गा अधिग्रहण	हे.	५	४००००	६.००				३	३.६०	६१००							३	३.६०		६१००	
५.२	बालीनाली क्षतिपूर्ति	प्र.	१००	५०००	०.५५																	
	५) को जम्मा :			४५०००	६.५५					३.६०	६१००		०.००	०	०.००	०			३.६०		६१००	
	१) देखि ५) सम्मको जोड			६६६७६८	१००			३९५		५.०७	८१२०		०.०८	४००	०.७३	१०००		४.२६		६७२०		
	प्रशासनिक खर्च			८२३२				७४			१८८०			६००		७००					५८०	
(क)	पूजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			६७५०००				४६९		५.०७	१००००		०.०८	१०००		०.७३	१७००		४.२६		७३००	
(आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :																					
(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा																					
(ग)	कार्यक्रम खर्चतर्फको जम्मा (क + ख)			६७५०००				४६९		५.०७	१००००		०.०८	१०००		०.७३	१७००		४.२६		७३००	
(घ)	उपभोग खर्च																					
(ङ)	कार्यालय संचालन खर्च																					
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग + घ + ङ)			६७५०००				४६९		५.०७	१००००		०.०८	१०००		०.७३	१७००		४.२६		७३००	

नोट :

- # 1 जग्गा प्राप्तिको लागि नपुग हुने अनुमानित लागत रु एक करोड चालिस लाखको थप व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- # 2 कार्यक्रममा हेरफेर भएकाले भारमा फरक परेको ।

आयोजना/कार्यालय प्रमुख :-
मिति :-

श्याम श्रेष्ठ
फोन ४१५३०३७

विभागीय/संस्था प्रमुख :-
मिति :-

प्रमाणित गर्ने :-
मिति :-